



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

## Aufheizprotokoll 21 - 24 Tage

für Zementestriche (**K-SPEED WHITE**)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: ml **K-SPEED WHITE** / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

### Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
1. - 13. Tag	+ 20 °C - 25 °C		
ab 14. Tag	+ 25 °C - 35 °C		
16. Tag	+ 35 °C - 45 °C		
17. Tag	+ 45 °C - 55 °C		
18. Tag	+ 55 °C		
19. Tag	Heizung herunterfahren		

### Achtung: Keine Nachtabsenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Das Funktionsheizen kann auch variabel nach dem 14. Tag durchgeführt werden, wenn die Heizung erst später in Betrieb genommen werden kann.

**Ein Heizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden**

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen!

### Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

K-TEC Europe Vertriebs GmbH  
Am Zubringer 5 - 7  
DE - 97509 Unterspiesheim

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau

Telefon: +49 (0) 9723 / 91 50 20  
Fax: +49 (0) 9723 / 91 50 25  
E-Mail: info@k-tec-europe.com