



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

Aufheizprotokoll 5 - 8 Tage

für Zementestriche (**K-SPEED WHITE**)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: ml **K-SPEED WHITE** / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
Die ersten 24 Std.	Kein Heizen zulässig		
1. Tag	+25 °C		
2. Tag	+35 °C		
3. Tag	+45 °C		
4. Tag	+45 °C bzw. Höchstleistung der Heizung einstellen		
5. Tag	auf +25 °C senken		

Achtung: Keine Nachtabsenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durch zu führen!

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau